



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO Nº
017/2018

LICITAÇÃO Nº.
TP 001/2018

MÊS / REF.:
jan/18

ITEM	ATIVIDADES	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				VALOR R\$	%
		15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	██████████				47.341,84	19,99%
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	██████████	██████████			12.836,06	5,42%
3	FUNDAÇÕES		██████████	██████████		18.827,79	7,95%
4	ESTRUTURAS		██████████	██████████	██████████	77.111,06	32,56%
5	ALVENARIAS			██████████	██████████	13.309,71	5,62%
6	REVESTIMENTOS			██████████	██████████	4.570,77	1,93%
7	PISO			██████████	██████████	29.413,99	12,42%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			██████████	██████████	4.878,65	2,06%
9	INSTALAÇÕES PLUVIAIS			██████████	██████████	25.908,94	10,94%
10	PINTURA				██████████	1.326,23	0,56%
11	LIMPEZA DA OBRA				██████████	1.302,55	0,55%
Responsável:					TOTAL	236.827,59	100%